



СОГЛАСОВАНО

Директор МУП
«ВолочекТепло»
Н.П. Родионова



СОГЛАСОВАНО

Директор МУП
«ВолочекТепло»
С.К. Кумов



ТВЕРЬЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Вышневолоцкая ТГК»
А.Е. Бересов

2020 г.

2020 г.

2020 г.

**СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ГРАФИК ИСХОДЯ ИЗ ПИСЬМА АДМИНИСТРАЦИИ
ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.05.2020 г. № 741**

**ремонта теплотрассы и бойлерной
ООО «Вышневолоцкая ТГК» на 2020 год.**

1. **06 июля 08ч.00м.** полный останов теплотрассы (магистрального трубопровода в центр г. Вышний Волочек и мкрн. ул. Баумана).
2. **06 июля 10ч.00м.** гидравлические испытания магистрального трубопровода и квартальных участков теплосети перед ремонтом в центр города г. Вышний Волочек.
3. **07 июля 08ч.00м.** Включение теплотрассы в районе улицы Баумана в работу.
4. **06 июля 08ч.00м. по 15 июля включительно** ремонт магистрального трубопровода (центр города):
 - замена дефектных участков трубопроводов и запорной арматуры, выявленных в результате гидравлических испытаний,
 - замена сальниковых компенсаторов (ТК-15 – 4 шт., ТК-16 – 4 шт., ТК-5 – 4 шт.),
 - капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети от ТК – 15 до пересечения с ул. Сиверсова, от ТК – 15А до пересечения с улицей Сиверсова, от ТК 16 до ТК – 16 А,
 - капитальный ремонт тепловой изоляции надземной части магистрального трубопровода от узла А до узла Г. (работа будет производиться до начала отопительного сезона 2020-2021г.).
5. **16 июля 8ч.00м.** включение магистрального трубопровода (центр города).
6. **27 июля. 08ч.00м.** полный останов теплотрассы (магистрального трубопровода в центр г. Вышний Волочек и мкрн. ул. Баумана).
7. **27 июля 10ч.00м.** гидравлические испытания участков теплотрассы в район улицы Баумана перед ремонтом.
8. **28 июля 8ч.00м.** включение магистрального трубопровода теплотрассы в центр города в работу.
9. **28 июля 08ч.00м. по 05 августа включительно** ремонт участка теплосети в район ул. Баумана, замена дефектных участков трубопроводов и запорной арматуры, выявленных в результате гидравлических испытаний.
10. **06 августа 8ч.00м.** включение теплотрассы (магистрального трубопровода мкрн. ул. Баумана в работу после ремонта).
11. **17 августа 08ч. 00м.** полный останов магистрального трубопровода.
12. **17 августа с 10ч.00м. до 17ч.00м.** гидравлические испытания магистрального трубопровода в центр города после ремонта.
13. **18 августа с 10ч.00м. до 17ч.00м.** гидравлические испытания теплотрассы в район улицы Баумана после ремонта.
14. **19 августа с 08ч.00м. до 17ч.00м.**
 - ремонт оборудования бойлерной.
 - промывка трубопроводов в центр города и район улицы Баумана.
 - ремонт головных задвижек в узле А и ТК-1.
 - ревизия индикаторов коррозии.
 - ревизия диафрагм подпитки теплосети и узлов учета.
15. **20 августа 08ч.00м.** включение магистрального трубопровода в работу после проведения испытаний.

Главный инженер
ООО «Вышневолоцкая ТГК»
Главный инженер
МУП «ВолочекТепло»

А.С. Смирнов

С.В. Родионов