

СОГЛАСОВАНО

Глава Вышневолоцкого
городского округа Тверской области
Н.П. Бошина

СОГЛАСОВАНО

С/К. Кумов

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Вышневолоцкая ТГК»
А.Е. Вересов

**ремонта теплотрассы и бойлерной
ООО «Вышневолоцкая ТГК» на 2020 год.**

1. **18 мая 08ч.00м.** полный останов теплотрассы (магистрального трубопровода в центр г. Вышний Волочек и мкрн. ул. Баумана).
2. **18 мая 10ч.00м.** гидравлические испытания магистрального трубопровода и квартальных участков теплосети перед ремонтом в центр города г. Вышний Волочек.
3. **19 мая 08ч.00м.** Включение теплотрассы в районе улицы Баумана в работу.
4. **18 мая 08ч.00м. по 27 мая включительно** ремонт магистрального трубопровода (центр города):
 - замена дефектных участков трубопроводов и запорной арматуры, выявленных в результате гидравлических испытаний,
 - замена сальниковых компенсаторов (ТК-15 – 4 шт., ТК-16 – 4 шт., ТК-5 – 4 шт.),
 - капитальный ремонт магистрального трубопровода тепловой сети от ТК – 15 до пересечения с ул. Сиверсова, от ТК – 15А до пересечения с улицей Сиверсова, от ТК 16 до ТК – 16 А,
 - капитальный ремонт тепловой изоляции надземной части магистрального трубопровода от узла А до узла Г. (работа будет производиться до начала отопительного сезона 2020-2021г.).
5. **28 мая. 8ч.00м.** включение магистрального трубопровода (центр города).
6. **22 июня. 08ч.00м.** полный останов теплотрассы (магистрального трубопровода в центр г. Вышний Волочек и мкрн. ул. Баумана).
7. **22 июня 10ч.00м.** гидравлические испытания участков теплотрассы в район улицы Баумана перед ремонтом.
8. **23 июня 8ч.00м.** включение магистрального трубопровода теплотрассы в центр города в работу.
9. **23 июня 08ч.00м. по 01 июля включительно** ремонт участка теплосети в район ул. Баумана, замена дефектных участков трубопроводов и запорной арматуры, выявленных в результате гидравлических испытаний.
10. **02 июля. 8ч.00м.** включение теплотрассы (магистрального трубопровода мкрн. ул. Баумана в работу после ремонта).
11. **13 июля 08ч. 00м.** полный останов магистрального трубопровода.
12. **13 июля с 10ч.00м. до 17ч.00м.** гидравлические испытания магистрального трубопровода в центр города после ремонта.
13. **14 июля с 10ч.00м. до 17ч.00м.** гидравлические испытания теплотрассы в район улицы Баумана после ремонта.
14. **15. июля с 08ч.00м. до 17ч.00м.**
 - ремонт оборудования бойлерной.
 - промывка трубопроводов в центр города и район улицы Баумана.
 - ремонт головных задвижек в узле А и ТК-1.
 - ревизия индикаторов коррозии.
 - ревизия диафрагм подпитки теплосети и узлов учета.
15. **16 июля 08ч.00м.** включение магистрального трубопровода в работу после проведения испытаний.

Главный инженер
ООО «Вышневолоцкая ТГК»

А.С. Смирнов

Главный инженер
МУП «ВолочекТепло»

С.В. Родионов